

北关区2021年重点项目一览表

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资 (万元)	2021年计划投资 (万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
1	工业	续建	中信印染示范园项目	项目占地530亩，建设19.8万平方米通用厂房、7万平方米配套综合体，建成后实行统一供水供热，污水集中处理和中水回收利用，对全市的印染行业进行整合入园，建设成年产8万吨高档面料示范园区。	230000	80000	①6月底完成施工建设，具备企业入驻条件。 ②5月底完成入园导则编制，全市印染企业整合后签订入园协议，9月底完成企业入驻。 ③5月底前完成招商企业签约，9月份完成入驻。 ④9月底印染示范园正常运营。	黄俊国 裴 勇	民航路街道	田志国 胡博文
2	工业	续建	中国童装名镇产城融合示范园项目	项目为柏庄镇纺织转型升级项目，规划用地1045亩，建设45万平方米工业厂房、仓储物流、孵化中心、库房及基础配套设施。	200000	30000	①1月底完成柏庄老市场、万雅大道拆迁征收方案初稿。 ②3月启动万雅大道一般耕地报地、征收等工作。 ③4月份启动柏庄老市场、万雅大道拆迁工作，5月份启动其他市场拆迁工作。	黄俊国 李忠义	柏庄镇 区自然资源局 区规划中心	燕 青 郭宏伟 闫国锋
3	工业	续建	天宇纺织转型升级项目	项目规划用地面积188610平方米，新建16.8万平方米标准化厂房和2万平方米厂配套设施，建成集生产、知名童装代加工基地、企业总部、集中展览展示、全国性服装发布、人才培育中心、产业文旅休闲为一体的综合产业园区。	150000	35000	①3月底前完成规划、施工设计等前期手续办理。 ②4月份开工建设。 ③12月底建成5栋厂房。	张明顺	柏庄镇 区工信局	和海金 王剑波
4	工业	续建	利锴年加工销售4万吨印花针织面料项目	项目占地80余亩，建设8万平方米标准化厂房、2万平方米基础配套设施等，建成“产品高端、工艺一流、设计前卫、管理规范”的精品印花园区，年印花针织布4万吨。	40000	20000	①2号、4号厂房6月份达到入驻条件，9月份招商企业入驻并投产。 ②1号、3号厂房2月底开工建设，10月底达到入驻条件，11月底招商企业入驻并投产。 ③5号厂房6月份开工建设，开工后10个月具备入驻条件。	裴 勇	灯塔路街道 民航路街道	王春庆 田志国
5	工业	续建	豫之锦10万锭高档精梳棉纱纺织项目	项目占地110亩，主要建设3万平方米生产厂房、办公楼、原料及成品仓库及配套设施，年产10万锭高档精梳棉纱。	30000	5000	①5月底完成一期不动产证办理，二期资金到位后办理。 ②4月底纺纱车间建成，6月底纺纱车间设备安装完毕。 ③6月底前倍捻车间二期设备安装到位。	刘小兵	彰北街道 民航路街道	李艳玲 胡博文

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2021年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
6	工业	续建	佰源针织科技园项目	项目占地100亩，建设6万平方米车间、办公楼，3万平方米职工宿舍等，形成年产9000吨针织面料的织造园区。	20000	8000	①3号厂房5月份达到入驻条件，6月份瑞祥公司入驻并投产。 ②4号厂房6月份达到入驻条件，8月份兴邳公司入驻并投产。 ③2号办公楼6月份投入使用，1号、4号办公楼4月份开工建设，11月份投入使用。 ④12月底完成宿舍楼建设。	周玉斌	解放路街道 民航路街道	耿贵堂 田志国
7	工业	新建	纺织服装电商智能分拣中心（发网云仓）项目	项目由安阳发网供应链管理有限公司投资建设。一期占地82亩，建筑面积10万平方米，主要建设集云仓储、物流、服装辅面料、成衣入库检测、电商分拣等为一体的综合服务中心。	26000	10000	①3月份之前完成前期手续办理。 ②4月份开工建设。 ③开工后12个月建成。	黄俊国 程树杰	豆腐营街道 民航路街道 区自然资源局 区规划中心	郭 锐 胡博文 郭宏伟 闫国锋
8	工业	续建	国家级无人机检验检测中心申报项目	项目主要围绕申报国家级无人机检验检测中心，建设检验检测中心实验室增项扩项、电磁兼容实验室、风洞实验室等项目，海联智能项目入驻运营。	24000	10000	①2月底前风洞调试完成，具备运营条件。 ②3月底前完成海联智能项目注册、入驻。 ③4月底前完成检测中心增项扩项。 ④10月底完成电磁兼容实验室建设。	段莹灏 杨彦军 孙立新	区工信局 区市场监管局 洹北街道	王剑波 原 斌 夏继刚
9	工业	续建	无人机产业孵化器项目	项目占地40亩，建设4.6万平方米标准化厂房、6000平方米办公楼，主要建设无人机展示中心和容纳30—50余家无人机研发制造企业孵化基地。	24000	13000	①6月底前完成施工建设，具备入驻条件。 ②5月底完成无人机展厅装修布展。 ③12月底前完成企业入驻率达到50%以上。	段莹灏 杨彦军 孙立新	民航路街道 区工信局 洹北街道 区国土资源局	金大鹏 王剑波 夏继刚 郭宏伟
10	工业	新建	5G泛在低空技术应用示范基地建设项目	该项目占地80.3亩，建筑面积6万平方米，主要包括5G技术研发、5G终端产品研发制造和低空智联网示范实验为一体的无人机应用及数字经济产业化项目。	45000	15000	①5月份开工建设。 ②12月底前完成主体建设。 ③5月份完成低空智联网项目申报。	段莹灏 杨彦军 孙立新	民航路街道 洹北街道 区工信局	胡博文 夏继刚 王剑波

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2021年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
11	技改	续建	V法自动铸造生产线研发制造项目	该项目总投资3亿元，主要研发制造V法全自动铸造生产线。	30000	12000	①4月完成搪瓷炉架V法自动铸造生产线调试，实现第一条生产线正常生产。 ②年内完成10条V法生产线的研发制造。 ③8月份确定并启动新厂房改扩建建设方案。	裴 勇	区工信局 民航路街道	王剑波 胡博文
12	技改	续建	京膳堂全自动榨汁生产线技改项目	建设7200平方米榨汁观景车间，全自动榨汁设备。一条集存储、调配、灌装、包装于一体的全自动榨汁设备观光生产线。	7089	4089	①5月底完成钢构厂房建设。 ②7月完成设备安装调试。 ③12月底前实现产值比上年增长50%。	刘小兵	洹北街道	陈 佳
13	技改	续建	华阳电磁铁年产10万套智能传感数字化控制电磁铁项目	项目新建厂房6000平方米，引进先进的智能传感数字化控制电磁铁生产线，建设年产10万套智能传感数字化控制电磁铁智能化生产车间。	5000	4000	①2月底设备全部安装到位。 ②3月初正式投产。 ③12月底前公司产值比上年度翻一番。	裴 勇	民航路街道 区工信局	胡博文 王剑波
14	技改	新建	年产8000吨高铁桥梁预埋件项目	新建厂房1万平方米，引进先进的数控车床、数控加工中心、激光切割机等先进设备，建设年产8000吨高铁桥梁预埋件，逐步向高铁配件方向转型。	10000	10000	①3月底完成厂房建设。 ②4月底完成设备安装调试。 ③12月底前实现产值翻一番。	刘学平	区工信局 彰东街道	王剑波 王 晓
15	工业	招商	高端纺织机械制造产业园建设项目	占地约200亩，主要承接佛山南海天富（纺织智能工厂装备）、长联科技、三技精密机械、晨辉制造等纺织织造设备专业园区。	106628	3000	①一期100亩，6月底完成控规方案编制、土地报批、征收。 ②9月底完成设计、施工招投标并开工建设。	黄俊国	民航路街道	田志国 胡博文
16	工业	招商	高端电子装备制造产业园建设项目	占地约400亩，主要招商精密仪器制造、传感器制造研发、汽车玻璃生产等。	105844	6000	①一期100亩，6月底完成控规方案编制、土地报批、征收。 ②9月底完成设计、施工招投标并开工建设。	裴 勇	民航路街道	田志国 胡博文
17	工业	招商	九鼎科技建设项目	由九鼎科技集团有限公司投资，拟占地200亩，专业从事汽车汽车零部件产品、动力电池系统、储能系统、电池管理系统、充电器和五金制品研究、开发、生产、销售，提供技术及售后服务研制、生产、销售。	100000		①3月底前完成老企业退出。 ②4月底前完成新项目签约。 ③5月份开工建设。	裴 勇	民航路街道 区商务局	胡博文 张志广 陈 伟

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2021年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
18	工业	招商	如意集团年产1亿米非洲花布项目	由山东如意科技集团投资，占地约300亩，引进国外先进生产设备，建设年产1亿米非洲花布生产线。	100000		①3月底前完成签约。 ②签约后3个月完成地块选定报批、规划设计、拆迁征收、招拍挂等工作。 ③7月份开工建设。	裴 勇	彰北街道 区商务局	高秀彦 陈 伟
19	工业	招商	百布面料项目	由广州致景科技有限公司投资。占地约200亩，主要从事各类高中档工装布料的开发、销售及服装设计生产与加工一体化的综合型项目。现已形成覆盖全国的营销网络，包含坯布加工、漂染、成品布销售、来料加工定制等。	100000		①3月底前完成签约。 ②签约后3个月完成地块选定报批、规划设计、拆迁征收、招拍挂等工作。 ③7月份开工建设。	裴 勇	区商务局 红旗路街道	陈 伟 赵丰丰
20	工业	招商	安浙百亿级电商产业园项目	由湖州商会投资。占地约280亩(以土地部门实际测量为准)，地块一：万和大道昌泰西路交叉口东西两侧地块；地块二：豫北工业园东地块。项目总建设面积40万平米，包括：第六代综合厂房34栋，综合电商办公楼3栋。	100000		①2月前完成签约。 ②签约后3个月完成地块选定报批、规划设计、拆迁征收、招拍挂等工作。 ③6月底前开工建设。	杨彦军 裴 勇	区商务局 豆腐营街道 彰北街道 柏庄镇	陈 伟 郭 锐 高秀彦 燕 青
21	工业	招商	康平纳色纱物流基地项目	由山东康平纳集团有限公司投资。占地约180亩，主要从事集色纱生产、仓储、物流及配套服务为一体的综合性生产基地，打造豫北地区最大、功能最全的色纱物流基地。	50000		①6月底前完成签约。 ②签约后3个月完成地块选定报批、规划设计、拆迁征收、招拍挂等工作。 ③8月底前开工建设。	裴 勇	区商务局 红旗路街道	陈 伟 郭鹏峰
22	工业	招商	叮当猫（河南）婴童产业园项目	由广东叮当猫国际控股集团投资。占地约100亩，打造中原地区婴童产业园及叮当猫婴童智慧云仓物流基地，作为中原地区婴童品牌运营的示范基地。	50000		①3月底前完成签约。 ②签约后3个月完成地块选定报批、规划设计、拆迁征收、招拍挂等工作。 ③6月份开工建设。	徐令辉	区商务局 解放路街道	陈 伟 耿贵堂
23	工业	招商	安阳伊朵雅梭织产业园项目	由安阳伊朵雅纺织有限公司投资建设。占地约50亩，从事梭纺织品及原材料的生产销售，建筑面积约7万平米，包括厂房约5万平米，办公、展厅、工人房等配套用房约2万平米；设备包括梭织机器、印花机、复合机、涂层机、烫金机、全自动检验机及其他后整类机器。	28000		①2月底前完成签约。 ②5月份完成规划和招拍挂。 ③5月份开工建设。	徐令辉	区商务局 解放路街道	陈 伟 耿贵堂

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2021年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
24	房地产	续建	三垒新城项目	靶场北侧地块共350.85亩，商业189.45亩，住宅161.4亩；二期安置区34亩。			①二期安置区3月份开工建设。 ②5月份完成剩余地块拆迁。 ③6月底前盘活商业楼。 ④8月份完成剩余商业、住宅地块出让。	徐令辉 周玉斌	民航路街道 区住建局 区自然资源局 区规划中心	田志国 胡博文 赵成宇 郭宏伟 闫国锋
25	房地产	续建	新都城建设项目	占地面积170.8亩，规划建筑面积46万平方米。	150000	20000	①14号地块6月份完成二次结构50%。 ②年底前完成项目二次结构建设，2022年6月底完工。	王正贤	灯塔路街道	王春庆
26	房地产	续建	建业云著建设项目	占地130.5亩，建筑面积28万平方。	140000	30000	①6月份主体竣工。 ②年底一区、二区交房。	李鹏海	民航路街道	胡博文
27	房地产	续建	嘉洲花悦建设项目	占地150亩。	130000	60000	①5月底具备预售条件。 ②年底前主体封顶。	李鹏海	柏庄镇 区自然资源局 区住建局	和海金 郭宏伟 赵成宇
28	房地产	续建	水木清华龙熙地（一期）建设项目	建设用93亩，总建设面积26万平方米。	120000	55000	①5月底前二次结构完成。 ②10月份主体完工。	李鹏海	民航路街道 彰北街道	胡博文 李艳玲
29	房地产	续建	红旗渠广场东北角建设项目	项目规划用地面积约108亩，打造商业金融及二类居住用地，包括商业街、写字楼、步行商业街、公寓住宅等配套设施与一体的大型城市商业综合体。	120000	40000	①6月份完成一期土地招拍挂手续。 ②年内开工。	胡秉州 李鹏海 刘保国	曙光路街道 区自然资源局 区规划中心	张贵锁 郭宏伟 闫国锋
30	房地产	续建	建业世和府北园（一期、二期）建设项目	占地约170亩，总建筑面积约为150817平方米，商业面积约5万平方米，公共服务设施建筑面积8850平方米。	80000	15000	①3月份二期开工建设。 ②一期年底前除6号9号楼外，其他楼主体封顶。	刘学平	彰东街道	王 晓
31	房地产	续建	翌琦新印象北区建设项目	该项目位于灯塔路西段路北，项目建筑面积12万平方米。	70000	10000	①6月份主体全部完工。 ②年底基本竣工。	徐令辉	解放路街道 规划中心	耿贵堂 闫国锋

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2021年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
32	房地产	续建	恒大鲍家堂建设项目	鲍家堂地块占地70亩。	70000	30000	①鲍家堂5月份开工建设。 ②年底前具备预售条件。	李鹏海	彰东街道 区自然资源局 区规划中心	王 晓 郭宏伟 闫国锋
33	房地产	续建	永明壹号建设项目	邳城大道与永明路交叉口西南，占地55亩。	60000	28000	①3月份二次结构全部完成。 ②6月份完成外墙工程。 ③12月份主体具备交工条件。	刘小兵	彰北街道	李艳玲
34	房地产	续建	中太·万象城建设项目	规划总用地57.4亩，规划总建筑面积22万平方米。	55000	14000	①6月底2#楼主体完成。 ②9月底2#楼室内外装修完成，4#楼装修完成。 ③12月底2#楼具备基本交付条件；4#楼扫尾工程完工；3#楼施工至地上商业二层；5#楼施工至商业二层；步行街施工至地上二层。	李鹏海 徐财启	红旗路街道 规划中心	赵丰丰 闫国锋
35	房地产	续建	广厦曼哈顿(4-8号楼)建设项目	占地面积33亩，地上建筑面积约13.18万平方米，地下建筑面积约5.7万平方米。	50000	7000	①3月份开工。 ②年底具备预售条件。	刘岳民 李鹏海	灯塔路街道 区自然资源局 区规划中心	郭海涛 郭宏伟 闫国锋
36	房地产	续建	小营上城领域建设项目	该项目总建筑面积10.7万平方米，其中住宅10万平方米。	32000	4500	①6月份完成外墙抹灰。 ②12月份完成门窗安装。	李鹏海	彰东街道	王 晓
37	城建	新建	柏庄新城建设项目	包括万和大道、长青街等6条道路新建工程PPP项目。总长度约9054米，总用地面积约820.51亩。	117886	50000	①3月底3P资金到位。 ②5月底前完成控规调整。 ③8月底前完成拆迁。	张明顺 臧佩侠 李鹏海 户 彬 张领灿	柏庄镇 区自然资源局 区规划中心	燕 青 余希成 郭宏伟 闫国锋
38	城建	新建	平原路605亩地块项目	打造成集购物休闲、娱乐、商务为一体的高端城市综合体。			①5月份完成招商。 ②下半年开工建设。	刘岳民 李鹏海	曙光路街道 区自然资源局 区规划中心	上官国振 郭宏伟 闫国锋

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2021年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
39	城建	新建	安阳河及中轴线片区改造项目	涉及我区东漳涧、西漳涧、南漳涧、杏花村四个村，总占地面积剩余3651.5亩，总人口16340人、4294户，总院落4022个。热电厂周边片区共299亩。仁和地块占地83.3亩。鲲鹏国际地块占地65亩。			①4月份完成调规建议。 ②6月份完成资金筹措。	李鹏海	彰北街道 彰东街道 区住建局 区自然资源局 区规划中心	高秀彦 王 晓 赵成宇 郭宏伟 闫国锋
40	房地产	新建	宏居万金城建设项目	项目计划占地154亩，总建筑面积约23万平方米，总投资约7.7亿元。该商城集服装、鞋帽批发贸易、物流服务、电商服务体验、商务办公为一体的专业市场。	77000	30000	①3月份完成场地平整，达到施工建设条件。 ②年底前具备预售条件。	张明顺 李鹏海	柏庄镇	和海金
41	房地产	新建	洹滨南路东西地块项目	位于洹滨南路与朝霞路西南角，占地58.29亩。	40000	10000	①2月份完成清表。 ②3月份开工建设。 ③年底前主体封顶。	刘学平 李鹏海	彰东街道 区自然资源局 区规划中心	王 晓 郭宏伟 闫国锋
42	房地产	新建	崇义棚改安置区建设项目	占地35亩，建筑面积7万平方米。	24000	5000	①6月份剩余两栋楼基础开始施工。 ②年底5栋楼全部封顶。	刘学平 李鹏海	区住建局 彰东街道	赵成宇 王 晓
43	房地产	新建	漳河大道东西地块开发项目	位于东风路与漳河大道交叉口东南及西南角，净地约83.5亩。			①3月份东地块完成控规审批。 ②5月底东地块挂牌出让。 ③4月份完成西地块控规上市规委会并启动征迁。 ④6月底前完成西地块征迁。 ⑤8月份完成西地块出让。	赵留平	彰北街道 区自然资源局 区规划中心	李艳玲 郭宏伟 闫国锋
44	房地产	新建	振动器厂退城入园项目	该项目位于红星路与永安街交叉口东南角，属市退城入园项目，总面积34.073亩。			①3月份启动拆迁。 ②6月份挂牌出让。	李鹏海	红旗路街道 区自然资源局 区规划中心	赵丰丰 郭宏伟 闫国锋
45	房地产	新建	电筒厂片区改造项目	项目占地30亩，建筑面积约3万平方米。			①3月份完成控规审批并启动拆迁。 ②6月份挂牌出让。	程树杰	豆腐营街道 区自然资源局 区规划中心	郭 锐 郭宏伟 闫国锋

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2021年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
46	房地产	新建	二橡胶厂片区改造项目	项目占地28亩。			①3月份启动拆迁。 ②6月份挂牌出让。	王正贤	灯塔路街道 区自然资源局 区规划中心	郭海涛 郭宏伟 闫国锋
47	房地产	新建	体育公园地块项目	位于安漳大道和中华路交叉口西南角，占地22.2亩。			①3月份完成评估。 ②5月份完成土地出让。	李鹏海	彰东街道 区自然资源局 区财政局	王 晓 郭宏伟 胡秉州
48	城建	续建	北关区柏庄镇污水处理厂建设项目	柏庄镇污水处理厂建设项目占地34.35亩，一期规模为50000m ³ /d，一期工程收水范围主要为纺织园区至中华路之间的区域，管网总长度约为4公里。	17348	10000	①3月份地槽施工完成。 ②4月底前出正负零。 ③9月底主体完工。	张领灿	柏庄镇	和海金
49	城建	新建	中石化增压站建设项目	在北关区柏庄镇北花村原安阳输气站的基础上向南扩建，新征用地52.78亩，其中大花村37.798亩，北花村1.316亩，卅里铺13.671亩。	30665	12000	①3月份开工建设。 ②年内投入运营。	户 彬	柏庄镇	和海金
50	城建	新建	柏庄镇镇区综合整治工程项目	含107国道（长3.1公里）道路提升、两侧街景整治以及长效机制建立。	15000	5000	①2月底前完成环卫城管一体化整治。 ②4月底之前完成中华路、万雅大道、万雅商贸城绿化工程及乡村18条道路国储林工程。 ③6月底完成107国道整治工程。	张明顺 李鹏海	柏庄镇 区住建局 区城管执法局 区环境卫生事务中心	和海金 赵成宇 李文兵 许卫平
51	城建	新建	北关区老旧小区改造配套基础设施项目	包括7个办事处11个项目95个老旧小区改造。	12273	12273	①3月开工建设。 ②12月完工。	李鹏海	区住建局 红旗路街道 灯塔路街道 解放路街道 豆腐营街道 曙光路街道 洹北街道 彰北街道	赵成宇 郭鹏峰 郭海涛 耿贵堂 郭 锐 张贵锁 陈 佳 李艳玲
52	城建	新建	洹北小区配套服务设施建设项目	建设内容主要是老年活动中心、养老院、农贸市场等配套设施	2000	1000	①8月完成老年活动中心的基础建设。 ②11月完成养老院的基础建设。	郭永利	洹北街道	陈 佳

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2021年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
53	城建	新建	步云变电站建设项目	位于光明路与规划2号路交叉口西北，占地20.85亩，建设220千伏变电站。	27034	10000	①6月份开工。 ②年底前土建完成80%，线路完成50%。 ③2022年6月竣工。	裴 勇	民航路街道	田志国
54	城建	新建	永安变电站建设项目	位于中华路与安漳大道交叉口西南角，新建1台63兆伏安主变，新建线路15千米。	13000	4000	①9月份开工建设。 ②年底前完成土建完成30%，线路完成30%。	李鹏海	彰东街道	张学刚
55	城建	新建	园区高压线路改造项目	220千伏高压线、2个10千伏线路。	650	650	①4月份开工。 ②6月份竣工。	黄俊国	民航路街道	田志国 胡博文
56	道路	续建	兴业大道（中华路—永明路）建设项目	约2公里，红线宽度40米。	28212	13000	①3月份复工建设。 ②7月竣工通车。	黄俊国	民航路街道	田志国 胡博文
57	道路	续建	光明路（盛业大道—创业大道）建设项目	道路全长3057.396米，设计红线宽度为40米，建设内容：雨水、污水、道路、交通、照明、管沟、绿化等工程。	21960	13110	①3月份复工建设。 ②6月竣工通车。	黄俊国	民航路街道	田志国 胡博文
58	道路	续建	化工三路建设项目	长280米，宽20米。	984	984	①3月份开工。 ②6月建成通车。	李鹏海 赵成宇	区住建局	付 强
59	道路	续建	紫薇北二路建设项目	长303米，宽15米。	728	728	①3月份开工。 ②6月建成通车。	李鹏海 赵成宇	区住建局	付 强
60	道路	续建	文博街西段建设项目	长225米，宽20米。	630	630	①3月份进场。 ②4月份拆迁完成，开工建设。 ③年底竣工通车。	李鹏海 赵成宇	区住建局 曙光路街道	付 强 张贵锁

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2021年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
61	道路	新建	万雅大道西段建设项目	长1700米，宽50米。	15000	10000	①3月份完成青春村以东清表并启动建设。 ②5月份完成青春村以西清点评估并启动拆迁。 ③8月份完成拆迁。	黄俊国	柏庄镇区住建局	和海金 赵成宇
62	道路	新建	兴泰路建设项目	长536米，宽35米。	2250	1000	①7月份完成征地拆迁。 ②8月份开工建设。 ③年底前完成雨污水施工。	李鹏海 赵成宇	区住建局 彰东街道	付 强 张学刚
63	道路	新建	TD17号路（东风路-红星路）	长485米，宽20米。	1675	800	①6月份灯塔路街道完成征地拆迁。 ②7月份开工建设。 ③年底前完成雨污水施工。	李鹏海	区住建局 灯塔路街道	赵成宇 王春庆
64	道路	新建	HB11号路建设项目	长502米，宽20米。	1460	1460	①3月份开工。 ②年底完成雨污水、电力沟施工。	李鹏海 赵成宇	区住建局 民航路街道 彰东街道	付 强 胡博文 张学刚
65	道路	新建	HB16号路建设项目	长433米，宽20米。	1250	1250	①3月份开工。 ②年底完成雨污水、电力沟施工。	李鹏海 赵成宇	区住建局 民航路街道 彰东街道	付 强 胡博文 张学刚
66	道路	新建	TD5号路建设项目	长585米，宽20米。	1130	500	①6月底完成征地拆迁。 ②7月份开工建设。 ③年底前完成雨污水施工。	李鹏海 赵成宇	区住建局 彰东街道	付 强 张学刚
67	道路	新建	光明东一路建设项目	长248米，宽25米。	728	728	①3月份开工。 ②年底竣工通车。	李鹏海 赵成宇	区住建局	付 强
68	道路	新建	大周线改建工程项目	该项目共5.06公里，主要是挖补水泥混凝土路面1500平方米，水泥混凝土路面灌缝9944米，人行道7090平方米，路面边沟1030米，铺设沥青混凝土面层35420平方米。	1000	1000	①4月开工建设。 ②10月份竣工。	张柏林	区交通局	师永庆

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2021年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
69	绿化	续建	北关区漳润沟治理工程项目	工程包括沟渠开挖（疏浚扩挖）、边坡护砌、植草护坡、防护网、沟渠两侧绿化等施工。	7780	1100	①7月份完成化工路以西施工。 ②年底前全线完工。	牛晓峰	区农业农村局	刘学胜
70	绿化	新建	中华路两侧绿化项目	项目位于柏庄镇中华路两侧，全长6.2公里，绿化面积32000平方米。	1400	1400	①2月份完成招投标等前期手续。 ②3月份开始绿化建设。 ③5月份完工。	张明顺 李鹏海	柏庄镇	和海金
71	绿化	新建	万雅大道两侧绿化项目	项目位于柏庄镇万雅大道两侧，全长2.4公里，绿化面积12000平方米。	658	658	①2月份完成招投标等前期手续。 ②3月份开始绿化建设。 ③5月份完工。	张明顺 李鹏海	柏庄镇	和海金
72	服务业	续建	文字博物馆续建及汉字公园项目	文字博物馆续建项目占地175.4亩，建筑面积68300平方米，建设内容包括文字文化演绎体验中心、文字文化研究交流中心、人防工程等三部分组成。汉字公园规划用地214亩,建设内容包括园林及庭院工程、海绵城市设计等。打造以汉字主题为主线的市民公园。	143900	75900	文字博物馆续建项目： ①3月初开始内外装饰装修工作。 ②6月份项目完工。 ③7月份正式开馆。 汉字公园项目： ①2月份完成土地征收，按市政节点进行施工。 ②6月份开始土方开挖、绿化。 ③12月份完工。	赵留平 刘保国	曙光路街道	张贵锁
73	服务业	续建	欧蓓莎二期建设项目	规划建设面积500亩，项目集家居展示、装饰建材、五金机电、电子商务、星级写字楼、总部基地、商务配套设施于一体的综合性国际商城。	80000	40000	①6月底西侧地下室、32#、33#、35#主体完成。 ②12月底西侧地下室、32#、33#、35#装修完成；东侧地下室、31 #、59#楼主体完成。	杨彦军	红旗路街道 彰北街道	郭鹏峰 高秀彦
74	服务业	续建	博地酒店招商盘活项目	项目位于解放大道与彰德路交叉口西北角，项目总投资约6.5亿元，由邯郸博地房地产开发有限公司开发建设，总建筑面积约63000平方米。项目营业后可安排300个就业岗位，每年形成税收不低于1000万。	65000	20000	10月底，多措并举完成项目盘活。	徐令辉	解放路街道	耿贵堂

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2021年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
75	服务业	续建	U乐商业综合体项目	占地面积24亩，总建筑面积110434.82平方米，写字楼共20层，800个房间建筑面积50000平方米，目前写字楼已有20多个公司入驻，仍有约4万平方米的空间可以入住。	60000	10000	①5月底1-4层商业综合体项目已签约的永辉超市、大地影院、麦当劳餐厅3家大型商贸餐饮业企业陆续装修。 ②10月1日陆续开业。	杨彦军	红旗路街道	郭鹏峰
76	服务业	续建	万雅纺织大厦项目	项目位于万雅国际商贸城项目一期东南部,规划为 25 层商务楼，建筑面积2.6万平方米，一层为商业，二一二十五层为商务办公。	12000	5500	①5月底完成项目主体建设。 ②11月底完成内部二次结构主体工程建设和外墙装修。	张领灿	柏庄镇	和海金
77	服务业	新建	中医院三中片区改造项目	项目在原三中院内建设安阳市中医药感染特色专科综合楼。建设内容包括门急诊、普通病房、感染隔离病房于一体的9层综合群楼，建筑面积3.7万平方米。	25000		①6月底完成详规编制。 ②年内完成招投标，开工建设。	杨彦军	红旗路街道	郭鹏峰
78	服务业	新建	杰辰童装电商物流产业园项目	项目占地面积7000平米，集童装生产、网店开设、产品设计、物流等一站式服务。	13000	13000	①4月底完成内外装修。 ②5月底投入运营。	张领灿	柏庄镇	和海金
79	服务业	新建	邳城文化创意园项目	项目占地面积约20亩。打造成集艺术沙龙、主题酒店、工业历史博物馆、特色餐饮为一体的高端文化创意园。	10000	5000	①5月底完成与家电总厂协议签订。 ②6月份开始拆迁。 ③9月份开工建设。	程树杰	豆腐营街道	赵卫烨
80	服务业	新建	京东商城一城一店项目	该项目总建筑面积12000平方米，地下一层，地上三层，主要线上线下经营大小型品牌家电、数码电器、通讯器材、家居。	8000	8000	①3月份签约入驻协议。 ②4月份开始装修。 ③8月份营业。	杨彦军	红旗路街道	郭鹏峰

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2021年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
81	服务业	新建	安阳市夕阳红颐养院新建综合养老服务中心项目	项目位于北关区盘庚街与向阳路交叉口西北角，占地18.75亩，总建筑面积11927.64平方米，其中：地上综合养老服务中心面积9930.3平方米，地下建筑面积1997.34平方米，以及室外附属配套工程等。	4500	3000	①3月份开工建设。 ②年底前完成综合养老服务中心主体封顶。	孔德成	豆腐营街道	赵卫辉
82	服务业	招商	总部经济大厦项目	依托中华世纪城、三垒商业楼打造总部经济平台，承接总部经济招商项目。			①5月底前中华世纪城商业楼投入使用。 ②6月底前三垒商业楼投入使用。	徐令辉 胡秉州	区财政局 民航路街道	任献忠 田志国
83	社会事业	续建	北关区人民医院项目	项目规划用地约60亩，总建筑面积9万平方米，设计医疗床位400张，养老床位400张，达到综合医院二级标准。	49500	28000	①3月份开工建设。 ②年底前综合楼主体封顶。	王兴舟 牛晓峰	区卫健委 民航路街道	王兆海 胡博文
84	社会事业	新建	昼锦学校项目（邙城高中、民办学校）	项目位于北关区北辰大道东段路南，占地面积120亩，总建设面积70000平方米，拟建72个教学班，新增学位3600个。	40000	6000	①8月完成征地和前期手续。 ②9月份一期工程开工建设。 ③12月份主体封顶。	牛晓峰	彰北街道 区教育局	李艳玲 宋林娥
85	社会事业	新建	人民大道小学北校区（长青小学）项目	项目位于柏庄镇长青街与安辛路交叉口西北角，占地面积49.8亩，总建设面积19600平方米，规划30个教学班，新增1350个学位。	7000	3500	①8月份完成前期手续。 ②9月份开工建设。 ③12月份主体封顶。	张明顺 牛晓峰	柏庄镇 区教育局	和海金 宋林娥
86	社会事业	新建	北关区第二实验幼儿园(长青幼儿园)项目	项目位于万金大道路北、万雅商贸城二期西侧，占地面积13500平方米（20亩），总建设面积8000平方米，规划24个教学班，新增720个学位。	3000	1000	①8月份完成前期手续。 ②9月份开工建设。 ③12月份主体封顶。	牛晓峰	柏庄镇 区教育局	和海金 宋林娥
87	社会事业	改扩建	新华学校项目（民办初中高中）	项目位于中华路与盛业大道西南角（原红日科技地块），占地面积135亩，总建筑面积80000平方米，规划60个教学班，新增学位3000个。	30000	3000	①3月份开始教室、宿舍、餐厅、操场改造。 ②8月份完成教室等设施改造。 ③12月份完成二期工程前期手续。	黄俊国 牛晓峰	民航路街道 区教育局	胡博文 宋林娥
88	社会事业	迁建	洹北中学（整体迁建）项目	项目位于安漳大道与兴泰路交叉口西南，建筑面积70000平方米。	15700	10000	①3月开工。 ②8月主体封顶。 ③12月底配套项目封顶。	刘学平 李鹏海 牛晓峰	彰东街道 区教育局	张学刚 宋林娥

序号	行业类别	进度类别	项目名称	项目概况	总投资 (万元)	2021年计划投资 (万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
89	社会事业	改扩建	六寺小学改扩建（北关区第三实验幼儿园）项目	项目位于六寺小学院内，整体改扩建小学、幼儿园。规划小学24个教学班，幼儿园12个教学班。	4000	2000	①6月份完成前期手续。 ②7月份开工建设。 ③12月份主体封顶。	黄俊国 牛晓峰	民航路街道办事处教育局	胡博文 宋林娥
90	社会事业	改扩建	翰林小学扩建项目	项目位于安阳市翰林小学院内，建设面积5298.7平方米，新增32个功能室。	1300	800	①6月份完成前期手续。 ②7月份开工建设。 ③12月份主体封顶。	李鹏海 牛晓峰	彰东街道办事处教育局	张学刚 宋林娥
91	社会事业	改扩建	杏花村小学项目	项目位于杏花村小学院内，改扩建面积7000平方米，规划18个教学班，新增810个学位。	350	300	①6月份完成前期手续。 ②7月份开工建设。 ③12月份主体封顶。	牛晓峰	彰东街道办事处教育局	张学刚 宋林娥