

北关区住房和城乡建设环境保护局

HB25号路工程项目公告

北关区审计局自2022年6月13日至2022年9月13日对北关区住房和城乡建设环境保护局建设的HB25号路工程项目进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、工程基本情况

HB25号路工程由北发改【2016】22号文件批准建设，该工程位于安阳市北部，西起中华路东至永明路，道路红线宽度35米，道路全长676米。主要建设内容包括道路工程、雨污水工程、交通绿化照明消防工程、电缆沟工程及综合管线等工程，该项目总投资2033.03万元。

二、审计评价意见

审计结果表明，北关区住建局提供的财务会计及工程建设资料基本真实地反映了项目建设的实际情况，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。

三、审计发现的主要问题

审计发现的主要问题是：1、建设单位超计划建设；2、擅自变更建设内容；3、未按招标文件合同条款格式签订施工合同；4、未按规定时间提前退还履约保证金；5、施工合同不规范；6、工程超工期现象比较严重。

四、审计建议

针对审计发现的问题，安阳市北关区审计局建议：1、建设

单位要严格按照基本建设程序管理，从源头抓起，制定完善工程施工合同和现场签证的制度规定，防止建设资金浪费，杜绝类似问题的发生。2、建设单位要严格按照招标文件条款办事，消除风险隐患。

2022年12月10日