

附件

北关区 2024 年重点项目一览表

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024 年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
工业项目									
1	续建	中信印染产业园项目	项目占地 530 亩,总投资 23 亿元。包含天然气分布式能源站,污水处理厂 1 座,供水厂 1 座,中水厂 1 座,通用厂房 6 栋(16.5 万平方米),宿舍楼 3 栋,综合办公楼 1 栋等。	230000	20000	①2 月底完成与江苏鑫面纺织品有限公司会面商讨入驻事宜。 ②3 月底完成新梭成龙、华洲印染 2 家企业入园协议签订。 ③3 月底启动 30 吨天然气锅炉建设的立项、环评、审批手续办理。 ④4 月底完成消防验收工作,完成 2 条路铺油。 ⑤6 月底完成锅炉建设,7 月底点火试运营。	黄俊国 周玉斌	中原高新区 民航路街道 招商专班	张志广
2	续建	凤竹纺织印染项目	项目总建筑面积 4.8 万平方米。建设智能低碳染整车间、物流系统、定型车间以及仓库等,建设智能化染整装备生产线,年产 30000 吨高端针织面料。	36000	6690	①4 月底完成图纸设计并启动厂房装修。 ②5 月底前完成高低压配电工程施工。 ③6 月底完成装修。 ④7 月底安装设备并调试。	黄俊国 周玉斌	中原高新区	张志广
3	续建	针织面料智造产业园项目	项目占地 260 亩,总建筑面积 18.3 万平方米。一期 11 栋厂房建筑面积约 11 万平方米,二期 6 栋厂房建筑面积约 7.3 万平方米。	220000	20000	一期: ①4 月底 1、2、3、4 号厂房竣工,满足企业入驻条件。 ②6 月底剩余 7 栋楼竣工。 ③7 月底完成道路绿化等工作,完成 11 栋厂房招商入驻。 二期: ①3 月底前完成二期开工手续办理。 ②10 月底前二期 3 栋厂房单体工程竣工。 ③年底完成主体、道路、围墙等整体竣工验收。	程树杰 王剑波	中原高新区 民航路街道 招商专班	孙 健

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
4	续建	产城融合示范园项目	安阳市童博城项目： 总建筑面积13.5万平方米，建设电子商务中心及配套设施。 金海岸产业园项目： 总建筑面积10.5万平方米，建设童装生产中心及配套设施。 童装交易中心项目： 总建筑面积8.7万平方米。	130000	60000	①童博城项目一期、金海岸项目一期3月底竣工，6月底完成入驻60%，完成规上工业企业申报。 ②童装交易中心2月底签约，3月底完成征收拆迁，4月底完成建设前期手续，5月份开工建设。 ③年底前童博城、金海岸项目二期竣工。	王正贤 王世伟	柏庄镇	陈智慧
5	新建	品牌童装示范园项目	项目占地约127.3亩，建设用地92.4亩，总建筑面积20.3万平米。包括：第六代综合厂房、电商大厦、物流中心等。	80000	15000	①3月底前完成项目签约。 ②7月底前完成前期手续办理。 ③10月底前开工建设。	张明顺 王世伟	柏庄镇	陈智慧
6	续建	豫之锦10万锭高档精梳棉纱纺织二期项目	项目占地52亩，主要建设1.3万平方米纺纱和倍捻生产厂房，3000平方米宿舍楼和3000平方米仓库。	15000	7000	①5月底基本完成厂房建设。 ②6月底投产。	刘小兵	彰北街道	申小琦
7	新建	瑞祥针织技改项目	项目新建1栋1万平方米厂房和1栋职工宿舍楼，能够满足生产经营需要。	1800	1800	①4月底厂房主体封顶，职工宿舍楼开工建设。 ②7月底厂房完成内外装修，职工宿舍楼主体封顶。 ③8月底前达到入驻条件。	周玉斌	解放路街道 民航路街道 中原高新区	张学刚
8	新建	豫北童装示范园项目(一期)	项目位于G107国道东侧，包括：标准化厂房、5G云仓储、创新孵化中心、童装展示中心、配套商业及其他配套基础设施建设。	57171	25000	①2月底前完成控规草案编制。 ②3月底完成征地拆迁。 ③4月底启动建设招标并完成文探地勘，5月底完成土地报批。 ④5月底前启动建设，10月底前主体封顶，年底前竣工验收。	宋胜利 刘晓华	彰北街道	和海金

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
9	新建	中国柏庄新型电商产业园项目	项目规划用地约 680 亩，总建筑面积 58.75 万平方米。建设大型纺织服装生产厂房、大仓储、大电商专业园区。	170739	20000	①3 月底前完成前期土地、规划手续办理。 ②3 月底开工建设。	黄俊国 王世伟	柏庄镇 区自然资源局 区财政局	陈智慧
10	续建	广州童装城项目	项目占地 150 亩、对童装城的 22 栋厂房进行盘活，引进智能化高、利税高的纺织服装企业。			①2 月底理清债务。 ②3 月底完成散乱企业清理。 ③上半引进年纳税 200 万元的企业达到 50%。	陈伟 王剑波	民航路街道 区经建公司 招商专班	任献忠
11	新建	程方内衣城提升改造项目	项目占地 46.345 亩，共建设 12 栋标准化厂房，1 栋仓库，4 栋配套楼，建筑面积约 5.7 万平方米，其中，厂房 4.6 万平方米，仓库 3750 平方米，配套用房 6600 平方米。	20000	10000	①3 月底前完成控规编制和审批。 ②4 月份开工，9 月底封顶。	秦瑞光	彰北街道	申小琦
12	新建	晟隆纺织项目	项目位于豫北纺织工业园南区，占地 18 亩，总建筑面积 4.5 万平方米，其中，生产厂房 3 万平方米，配套公寓 1.5 万平方米。	10000	8500	①3 月底前开工建设。 ②8 月底前厂房建设完工。 ③11 月底前配套公寓宿舍楼建设完工。 ④12 月底前项目建成投产。	孙立新	彰北街道	申小琦
13	新建	希音电商项目	项目选址在西石桃村织锦产业园南侧，占地 16 亩，规划建设 3 栋厂房，建设面积 1.5 万平方米，建成后预计每年产值 1 亿元，形成税收 300 万元。	10000	7600	①7 月底前 1 号厂房建设完工，同时开始建设剩余 2 栋厂房。 ②9 月底前 1 号厂房投产，10 月底剩余 2 栋厂房建设完工。 ③12 月底前竣工投产。	徐泽颖	彰北街道	申小琦

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
14	续建	5G泛在低空技术应用示范基地项目	项目占地80.3亩，建筑面积9万平方米，主要建设5G技术研发、5G终端产品研发制造和低空智联网示范实验为一体的无人机应用及数字经济产业化项目。	35000	15000	①4月底完成1、2、6号楼建设并交付使用。 ②5、7、8号楼3月底开始施工建设，10月底前完成主体封顶，年底前完成建设。 ③围绕无人机延链补链，年底完成30家无人机企业招商入驻。	何文森 王剑波	中原高新区 无人机产业发展中心	孙健 郭海涛
15	续建	低空经济产业园项目	项目占地159亩，建筑面积5.4万平方米，建设标准化厂房及办公综合楼等设施。	110000	30000	①2月底完成土地手续办理，3月底完成新厂房设计、审批。 ②4月份开工建设。 ③精准招商，年底引进产值5亿元企业。	黄俊国 王剑波	民航路街道 中原高新区	李文兵
16	新建	蓝天实验室项目	项目聚焦“三大”核心研究方向，通过五个国家级一流平台的建设，为未来航空产业的发展打下理论基础，促进河南省航空产业做大做强。	200000	10000	①2月底完成审批挂牌，围绕企业技术难点，明确2024年研发方向。 ②建立无人机产业发展基金。 ③完成安阳市空域管理体系建设，建立物流外卖应用场景。 ④争取省、市到位预算资金1.5亿元。 ⑤加快建筑企业总部建设进度，建立蓝天实验室物理空间。	何文森 王剑波	中原高新区 无人机产业发展中心	张博
17	新建	无人机产业园二期项目	项目建筑面积7万平方米，建设低空无人运输产业研究院、生产车间、低空无人运输测试认证中心、无人运输平台总装集成环境、干线无人运输应用测试环境、支线无人运输应用测试环境、末端闪送应用测试环境等。	25600	10000	①3月底完成无人机招商图谱。 ②3月底启动2栋厂房建设，年底建成。 ③4月底围绕无人机主链招商引进10家无人机企业。 ④5月底完成主研发办公楼装修。	黄俊国 王剑波	中原高新区 无人机产业发展中心	许朝光

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
18	新建	国家级无人机检验检测中心项目	围绕无人机安全性和平台应用,完善检测项目,创建国家级无人机检验检测中心。			①3月底完成人员招聘。 ②6月底具备无人机强制检测能力。 ③9月底具备适航审定认证能力。	王洪忠	区市场监管局	原斌
19	续建	中国航天智能装备产业园项目	项目总建筑面积22万平方米。一期建设标准化厂房、办公楼等配套,远期谋划建设汽车配件研发与生产基地及石油装备、军品零部件研发生产等配套设施。年产汽车减震器1500万支,石油装备6台套。	210000	25000	① 底盘及悬架研发与生产 :2条汽车减震器连杆生产线1月底前试生产,其他2条生产线8月份开始安装。2条汽车减震器液压筒生产线4月份完成安装调试。 ② 重大石油装备国产化项目 :3月份开始厂房改造,8月份完成厂房改造,10月份安装调试设备并试生产。 ③ 军工配套生产线 :6月底建成。 ④6月底前完成规上工业企业申报。	田志国	中原高新区民航路街道区自然资源局	李文兵
20	续建	金风科技安阳风力发电机组生产线项目	项目总建筑面积约1.5万平方米,建设金风科技4.0-6.0兆瓦风力发电机组生产线。	50000	10000	①2月底完成钢构厂房建设。 ②3月底完成地面硬化。 ③4月底完成设备安装调试投产,5月底完成土地手续办理。	黄俊国 王剑波	区经建公司 灯塔路街道 中原高新区	唐子琼 王春庆
21	续建	中复连众复合材料公司风电叶片三期项目	项目占地96亩,计划安装6条模具,用于生产90-110米大型风电叶片,投产后具备年产480套生产能力,用工600人左右,年产值可达15亿元。	30000	10000	①3月底完成工程规划许可证、施工许可证办理。 ②4月底完成厂房建设和设备安装并调试生产。	黄俊国 王剑波	灯塔路街道 中原高新区 民航路街道	王春庆 孙健
22	续建	风电产业转型升级项目	项目占地200亩,引进变相电流器及电机生产项目,实现风电产业转型升级。	66000	20000	9月底前完成风电变相电流器、电机生产企业签约入驻。	黄俊国	区经建公司 灯塔路街道 民航路街道 中原高新区	李文兵

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
23	新建	河南誉峰安阳储能装备项目	项目占地面积约 63 亩, 厂房建筑面积 3.72 万平方米, 新建电芯生产线、电源生产线、储能生产线, 项目建成后可实现年销售收入约 4 亿元, 利税约 1000 万元, 可提供 200 个就业岗位。	35000	20000	①2 月底完成不动产证办理, 签订合作协议并完成项目备案。 ②3 月底完成 1 号厂房装修改造。 ③7 月底完成设备安装并调试生产。 ④10 月底完成升规纳统。	黄俊国 王剑波	中原高新区	许朝光
24	续建	华能光伏发电项目	项目利用中原高新区内工业厂房屋顶, 建设 105 兆瓦分布式光伏项目, 采用“自发自用、余电上网”模式。主要设备为: 光伏组件、逆变器、支架、并网柜等。	67500	42500	①6 月底前完成园区内 30% 以上的企业光伏用电改造。 ②10 月底前完成园区内 50% 以上企业光伏用电改造。 ③12 月底前完成全部改造。	黄俊国	中原高新区	许朝光
25	新建	中润海精密科技自动化生产制造项目	项目占地 33 亩。建设滚珠丝杠智能化生产线, 建成投产后年产值可达 5 亿元, 年税收不低于 2000 万元。	20000	20000	①2 月底九鼎 5 号厂房正式投产, 6 月底完成升规纳统。 ②2 月底完成项目地块征地清表。 ③3 月底完成文探地勘, 同步完成招投标手续, 启动土地招拍挂程序。 ④4 月底启动建设, 9 月底前完成土地手续办理及主体建设, 12 月份投产。	田志国	中原高新区 民航路街道	程永建
26	新建	小康年产 10 万吨叶面肥及农药产业化技改项目	项目总建筑面积 3000 平方米。建设国内智能化水平最高的水剂生产线 3 条, 悬浮剂生产线 2 条, 水分散粒剂生产线 1 条, 粉剂生产线 1 条, 配套工业机器人及自动化控制系统。	5000	5000	①2 月底前完成环评审批。 ②6 月底前完成开工前施工手续。 ③7 月底前开工建设。	田志国	区工信局	郭晓磊

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
27	新建	晴川塑化技改二期项目	项目占地15亩，扩建厂房1.5万平方米，新增制袋机生产线15条，食品盒成型设备5台。	8000	8000	①3月底前完成控规编制。 ②5月底前完成土地征收、土地报批。 ③7月底前完成手续办理并开工建设，年底前建成投产。	夏青钢	民航路街道 区自然资源局	程永建
城建项目									
28	续建	中太万象城项目	项目总占地57.4亩，规划总建筑面积22万平方米。	61000	12000	①6月底前商业装修施工完成；地下车库4号楼南侧及2号楼裙楼地下二层、地下一层主体框架完成；3号楼、5号楼地下二层、地下一层主体框架完成。 ②年底前3号楼主体框架完成17-20层；5号楼二次结构完成。	王正贤 赵成宇	红旗路街道	郭鹏峰
29	续建	宜居幸福里（振动器厂地块）项目	项目占地约28.5亩，总建筑面积5.2万平方米。	28000	7000	①6月底完成住宅楼及车库主体施工。 ②年底完成住宅楼及车库装饰装修施工。	王帆	红旗路街道	郭鹏峰
30	续建	书香园二期项目	项目位于人民大道与东工路交叉口西南角，占地面积约33.15亩。	50000	6000	①9月底前完成5、8号楼的安置任务。 ②其它楼栋6月底完成二次结构，年底具备交付条件。	秦瑞光	灯塔路街道 区住建局	付强
31	续建	新都现代城项目	项目占地面积66.83亩，用地性质为居住用地，总建筑面积约24.4万平方米，已完成保交楼任务，需协调办理居民不动产证。			7月底具备不动产证办理条件。	王正贤	灯塔路街道 区住建局	王春庆

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
32	续建	翌琦新印象项目	项目总建筑面积12.83万平方米,共计9栋住宅楼,项目已完成保交楼任务,需推进不动产证办理。	38250	2500	①5月份完成车库、人防验收。 ②6月份启动不动产证办理。	徐令辉 马越	解放路街道 区住建局	张学刚
33	续建	宏大春江花院项目	项目占地28亩,为商住小区,规划建设2栋商业楼,5栋住宅楼。	28000	10000	①7月底前完成所有楼体门窗、电梯等安装工程。 ②10月底前完成室内外水、电、热力管网等配套设施工程。	赵成宇	灯塔路街道	王春庆
34	续建	宜居芳华里项目	项目占地约33亩,建筑面积约6万平方米。	28500	20000	①9月份主体封顶。 ②年底完成二次结构施工。	刘保国	曙光路街道	李贝
35	续建	水木清华·弘品项目	项目占地约67亩,地上总建筑面积11万平方米。	55000	30000	①3月底前完成外墙装修、园林、道路及管网施工。 ②5月底前完成消防等设施建设及验收。	王洪忠	彰东街道	姚卫军
36	续建	建业世和府北园项目	项目一期规划总建筑面积15万平方米,二期总建筑面积15.16万平方米。	92000	23000	①4月底主楼土建施工完成70%,安装完成55%,完成车库土建施工。 ②9月底完成主楼施工、室外施工、地库施工、消防和人防验收、竣工备案。具备交付条件。	秦瑞光	彰东街道	姚卫军
37	续建	建业世和府东麓项目	项目共建设11栋住宅楼,总建筑面积15.16万平方米,住宅821套。	95000	23000	①9月底前完成主体、二次结构。 ②年底前具备交付条件。	秦瑞光	彰东街道 区住建局	姚卫军

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
38	续建	北关区大棚改彰东集中安置区(一期)项目	项目位于鸿泰苑小区以东,前王巷路以南,崇义路以西,第六水厂以北,共建设安置房450套。	70310	3000	①4月底前筹措资金到位。 ②6月底前完成二次结构施工。 ③年底前完成配套基础设施施工。	秦瑞光 赵成宇	彰东街道 区住建局	付强
39	续建	恒大绿洲六期项目	项目52、53号楼消防施工已完成,并取得消防验收合格报告;48-51号楼正在进行管风机施工,电源监控、电气火灾监控系统已到货正在安装。目前,所有保交楼项目均已实现交付。			①3月底52、53号楼具备办理不动产证条件。 ②4月底48-51号楼具备办理不动产证条件。	王洪忠	彰东街道 区住建局	姚卫军
40	续建	建业城三期三区、四期项目	项目三期三区规划建设住宅541套,原合同约定2024年6月底完成交付。四期占地约65亩,总投资约9亿元,约定2025年交付。	100000	60000	①6月底前三期三区完成主楼整体施工的50%,室外回填土施工完毕;四期完成地库主体结构的20%,内墙抹灰完成100%。 ②9月底前三期三区工程完工,具备交付条件;四期完成室内地坪。	周玉斌 田志国	民航路街道 区住建局	李文兵
41	续建	弘景璞园项目	项目占地27.38亩,总建筑面积4.8万平方米,共有8栋楼264套住宅。	23000	6000	①6月底前完成二次结构。 ②年底前完成地下车库建设。 ③年底前完成外立面施工、窗户安装。	秦瑞光	彰北街道	和海金
42	续建	枫景台北苑(润安地块)项目	项目占地28.75亩。	35000	15000	①6月底前主楼整体完工。 ②10月底前完成室外工程。	秦瑞光	彰北街道 民航路街道	和海金

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
43	续建	宏居万金城项目	项目占地 154 亩，总建筑面积约 24.8 万平方米。建设集服装、鞋帽批发贸易、物流服务、电商服务体验、商务办公为一体的专业市场。	75779	19224	①6 月底前一期项目竣工。 ②年底前二期项目竣工。	张明顺 王世伟	柏庄镇	陈智慧
44	新建	电筒厂开发项目(紫薇壹號·北淳)	项目北临洹滨南路，南临盘庚街，西临东风路。总建筑面积 5.31 万平方米，绿地率 40.03%，建筑密度 18%。	38500	15000	①4 月份开始动工拆除地面附属物。 ②8 月份开工建设。	赵成宇	豆腐营街道	郭锐
45	新建	和枫雅居(水处)开发项目	项目占地 25.4 亩，总建筑面积约 4.4 万平方米，共建设 1 栋 9 层、2 栋 8 层、1 栋 7 层、2 栋 4 层住宅和 1 栋 7 层配套楼。	31000	13000	①3 月份开工建设。 ②10 月份完成正负零。	秦瑞光	区经建公司	任献忠
46	新建	安和苑(邙林街南北地块)项目	项目规划总占地 225.6 亩，其中，居住用地 155.7 亩。建成后可容纳 2100 余户、6800 余人居住。	120000	20000	①2 月底前完成“8 个 100%”验收及土方招标。 ②4 月底前完成土方开挖及桩基工程。 ③9 月底前完成售楼部工程及装修。	张明顺 王世伟	柏庄镇 区自然资源局 区经建公司	任献忠
47	新建	小营商业地块开发项目	该地块位于永明路与永安街交叉口东南，规划为商业-商住，占地约 30 亩，工期约 3 年。	22000		①3 月底前确定合作开发伙伴。 ②6 月底前完成招商。 ③年底前启动建设。	王洪忠	彰东街道	姚卫军
48	新建	605 片区已出让地块开发项目	已出让的 36 亩、65 亩地块，进行房地产项目开发。			①6 月底前开工建设。 ②年底前达到预售条件。	秦瑞光	民航路街道 区经建公司	任献忠 唐子琼

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
49	续建	西漳涧城市更新项目	项目分两期实施。一期建设内容包括：外墙立面、景观、道路改造，更换雨水、污水、给水管道，强电、弱电、热力管道入地，新建城市会客厅、中央大街商业、停车场等；二期建设内容包括：新建商业综合体、北辰大道沿街商业等。	18000	6000	①4月底前确定新融资方案。 ②按照更聚焦、更市场推进工作，年底前完成。	赵成宇	彰北街道	和海金
50	续建	安阳市北关区体育公园项目	项目占地 22 亩，总建筑面积约 1.8 万平方米，包括：主体建筑、室外景观、绿化工程等。	8507	7700	①4月底前市场化手段推进建设。 ②年底前全部工程完工。	王洪忠	彰东街道区经建公司	任献忠
51	新建	城市更新项目	推进老旧小区拆旧建新工程。	45498	32498	①上半年力争启动 50 栋楼拆旧建新。 ②积极争取政策性融资。	秦瑞光	红旗路街道 灯塔路街道 解放路街道 豆腐营街道 洹北街道 曙光路街道 彰东街道区住建局	各相关街道党工委书记
52	新建	安阳市北万金渠治理工程(解放大道-安阳河)项目	项目沟渠治理工程 4.86 公里，管线改造 3382 米，新建安阳河泵站 1 座。	9143	9143	5月底前完成全部建设。	秦瑞光	灯塔路街道 豆腐营街道 曙光路街道 彰东街道区住建局	各相关街道党工委书记

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
53	续建	平原路北段(邳城大道-万雅大道)项目	道路长 5800 米, 宽 45 米。	15000	7000	①4 月底完成土地指标置换。 ②10 月份完成道路建设。	秦瑞光	柏庄镇 区住建局 区自然资源局	任献忠
54	新建	市政道路建设	推进建设长青街、昌泰西路、昼锦堂配套路及地理信息产业园配套路。	18434	14406	①8 月底完成长青街建设。 ②年底前完成 HB14 号路、HB29 号路、TD10 号路、TD24 号路建设。	秦瑞光	彰北街道 彰东街道 民航路街道 柏庄镇 区住建局	付 强
55	新建	地块出让	推动 605 未出让地块、安阳桥地块、世和府东地块、柏庄平原路两侧地块、马家垒地块、建业剩余地块出让开发。			①按照市场决定价格原则推动土地出让,撬动银行贷款。 ②605 未出让地块、安阳桥地块、世和府东地块、柏庄平原路两侧地块,按照改善型住房推进开发;马家垒地块、建业剩余地块,按照保障性住房、人才住房推进。	秦瑞光	彰北街道 彰东街道 民航路街道 柏庄镇 区住建局 区自然资源局	任献忠
服务业项目									
56	续建	百货大楼黄金珠宝广场项目	项目位于红旗路与解放路交叉口东北角,地上四层,建筑面积 9000 余平方米。	16000	3000	①3 月底前完成室内软装修和设备购置安装。 ②5 月底前正式开业。	王 帆	红旗路街道	郭鹏峰

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
57	续建	月星·欧蓓莎环球港一期B区项目	项目建筑面积约5.8万平方米，建设31号楼、59号楼2栋服务型公寓，其中，商铺142间约9800平方米，服务型公寓432套约4.82万平方米。	80000	7000	①5月底前完成59号楼二次结构及砌体工程。 ②8月底前完成内、外墙装修工程。 ③9月底前完成门窗、水电、消电等公共部位施工。 ④10月底前完成竣工验收。	宋胜利 秦瑞光	彰北街道	和海金
58	新建	利宝保险公司项目	美国利宝互助保险公司是美国第三大财产险保险公司，1996年开始进入中国设立办事处，2019年确定设立河南分公司，目前，就在安阳注册支公司事宜已进行多次对接，预计年纳税500万元。			3月底前完成签约。	王帆	红旗路街道	郭鹏峰
59	新建	地理信息产业园项目	项目一期占地面积67.1亩，设计有7栋研发办公楼，总建筑面积约9.8万平方米。	127000	40000	①3月底前完成基础工程。 ②6月底前主体建设出正负零。 ③9月底前完成主体工程的50%。 ④年底前完成主体封顶。	裴勇	彰东街道 曙光路街道	姚卫军 李政威
60	新建	彰东汽车4S店项目	项目占地约54亩，建成后可容纳8家汽车4S销售公司，形成8家限上企业，社销零可突破8亿元。	15000		①3月底完成招商与土地报批。 ②6月底前完成土地征收。 ③9月底前完成50%工程进度。 ④年底前完成100%工程进度，投入使用。	王洪忠	彰东街道 区自然资源局 区住建局 区商务局	姚卫军
61	新建	豫北蔬菜批发市场与李家庄蔬菜市场整合项目	豫北蔬菜批发市场占地91.4亩，目前，安阳市国控集团对该市场的升级改造进行了债券包装，李家庄蔬菜市场正在就承包方式、经营权等问题，与国控集团对接洽谈。			①3月底前完成国控集团与原承包商合同的终止。 ②6月底前完成与李家庄蔬菜市场签订合作协议，并完成30%改造任务。 ③9月底前完成70%改造任务。 ④年底前完成100%改造任务。	王洪忠	彰东街道	姚卫军

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
62	新建	一橡胶婚庆产业园项目	北京罗特斯教育科技有限公司与河南青妹餐饮服务有限公司联合投资婚庆产业园。	10000	10000	①3月底前完成招商签约。 ②10月底前完成旧厂房改造。 ③年底前投入运营。	吕云	豆腐营街道	金大鹏
63	新建	新都城商业招商项目	项目围绕5万平方米商用面积开展招商，计划打造核心商圈。			①6月底前完成配套改造，引进招商团队。 ②年底前招商入驻60%以上。	王正贤	灯塔路街道	张相林
64	新建	万鑫广场商业招商项目	项目已交付使用，总建筑面积约3.8万平方米。			①3月份商业部分开始装修。 ②6月底前完成商业装修施工。 ③年底前招商入驻企业不少于15家。	王正贤	红旗路街道	郭鹏峰
65	新建	安阳商颂健源供应链项目	项目位于万雅商贸城西北全丰地块。项目包含仓储物流、进口高低温冷库、冷冻车间、加工车间、食品检查室、交易中心、箱式冷藏车、箱式货柜车等。	12000	5000	①2月底前完成车间厂房改造。 ②3月底前开始投入运营，计划为15所学校开展供餐业务。	张明顺	区经建公司	任献忠
66	新建	中轴线开发建设	对文字博物馆北侧商业地块、原保利地块、皮革厂地块鼓励国有平台公司开发。			上半年招商引资取得突破性进展。	秦瑞光 夏青钢	彰东街道	姚卫军
67	新建	原卫东大楼续建项目	安阳市中房公司拟投资8000万元，续接至24层，面积约3万平方米。	8000		3月底前完成规划对接。	王帆	红旗路街道	郭鹏峰

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
68	新建	苏宁电器零售云(中太万象城)项目	项目规划在北关区建立1家安阳市域的线下消费体验旗舰店,进一步整合区域零售资源、增强消费者零售科技体验感。			4月底前总公司批复后选址签约。	马越	解放路街道	王苏梅
69	新建	盘活织染厂建设体育产业园项目	项目位于东风路与盘庚街交叉口,占地45亩,预计总投资1亿元,计划打造体育产业特色园。	10000		①3月底前完成招商签约。 ②10月底前完成旧厂房改造。 ③年底前投入运营。	程树杰	豆腐营街道	金大鹏
70	新建	功夫动漫城市IP及文旅综合体项目	项目结合安阳市整体历史文化,以城市主题IP为背景打造文旅综合体。	30000		3月底前与项目方完成洽谈对接,力争签约。	王洪忠	区文广体旅局 彰东街道	姚卫军
社会事业项目									
71	新建	曙光中学北校区项目	项目位于漳河大道与化工三路交叉口西北,占地64.5亩,建筑面积3万平方米,规划48个教学班,新增学位2200个。	13600	10000	①4月份基础完工。 ②7月份主体封顶。 ③年底前主体完工。	王洪忠	民航路街道 区教育局 区财政局	宋林娥
72	续建	第三实验幼儿园项目	项目位于六寺小学西侧,占地13.4亩,总建筑面积4300平方米,规划12个教学班,新增学位360个。	1400	1000	①4月份完成二次结构。 ②6月份完成装饰装修。 ③8月份竣工验收。	王洪忠	民航路街道 区教育局	宋林娥
73	续建	南厂街小学综合楼(七中西校区综合楼)项目	项目位于七中西校区院内(原南厂街小学),总建筑面积3100平方米,新增学位900个。	1000	500	①2月底前主体封顶。 ②4月底前二次结构完工。 ③7月底前竣工验收。	王洪忠	解放路街道 区教育局	宋林娥

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
74	续建	柏庄镇一中学生宿舍楼项目	项目位于柏庄镇一中院内，总建筑面积 3200 平方米，新增床位 560 个。	870	370	①3 月底前一中宿舍楼竣工。 ②5 月底前附属工程竣工。 ③8 月底前交付使用。	王洪忠	柏庄镇区教育局	宋林娥
75	新建	恒大六期幼儿园改扩建项目	项目位于人民大道与光明路交叉口东北角，占地 14 亩，改造为 6 班幼儿园、12 班小学，建筑面积 7200 平方米，新增幼儿学位 180 个、小学学位 540 个。	800	800	①5 月份完成前期工程。 ②8 月份完成改造工程。 ③9 月份投入使用。	王洪忠	彰东街道教育局	宋林娥
76	新建	安阳市养老综合指导中心项目	项目由国控集团运作，占地 108 亩，建设市级养老综合指导中心。	50000	12000	①4 月底前完成项目规划及审批手续。 ②6 月底前开工建设。 ③9 月底建至正负零。	刘小兵	区民政局洹北街道	郭海涛
77	新建	北关区综合养老服务中心项目	项目占地 36.9 亩，总建筑面积 2.67 万平方米，设置 500 张床位。建设老年人用房、生活用房、康复与医疗用房以及配套建设室外管网、道路、绿化、配电等室外工程。	16400	8000	尽快明确资金来源和建设模式，争取上半年开工建设。	燕青 张领灿	区民政局民航路街道	夏继刚
78	续建	彰东综合养老服务中心项目	项目位于合泰臻园 6 号楼，占地面积 7500 平方米，建筑面积 6000 平方米，规划床位 150 张。	4000	2000	①8 月底前完成内外粉。 ②9 月底完成装修装饰。 ③年底前竣工验收。	燕青 张领灿	区民政局彰东街道	姚卫军

序号	进度类别	项目名称	项目概况	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	工作要求	分包领导	责任单位	责任人
79	新建	北关区医养结合提升工程项目	按照打造“全链式”医养结合养老服务体系要求，围绕实现全区医养结合全覆盖目标，实施以下项目：1、完成洹北综合养老服务中心医养楼（洹河医院南楼）改造；2、依托解放路卫生服务中心改造阳光宾馆；3、做好柏庄镇卫生院医养结合项目续建；4、完成夕阳红二期医养项目搬迁（三医院）；5、完成民航路街道综合养老中心和托老所建设（金秋养老和人民医院合作康养项目）；6、曙光路综合养老服务中心与三医院实现医养衔接。	3000	3000	①2月底前完成各子项目整体设计。 ②4月底前进行相关工程招标。 ③5月底前全面实施。 ④年底前完成相关工作。	徐泽颖 燕青	区民政局 区卫健委 解放路街道 洹北街道 曙光路街道 民航路街道 柏庄镇	夏继刚 秦晶 相关街道 党工委书记 和柏庄镇 党委书记
80	续建	中医药感染特色专科综合楼及医养中心项目	项目建设门诊、急诊、普通病房、感染隔离病房于一体的9层综合群楼。依托中医院完善的医疗设施条件，打造安阳市中医院医养结合中心。	36800	20000	①3月底前完成医养中心前期手续办理，开始改造。 ②6月底前完成病房楼外立面幕墙安装，医养中心改造基本完成。 ③9月底前完成病房楼、门诊楼精装，医养中心医疗设施及智能系统安装调试。 ④年底前完成项目精装，完成配套设施建设，整体具备验收条件，医养中心达到投运条件。	王帆	红旗路街道	郭鹏峰
81	续建	北关区人民医院项目	项目规划用地约60亩，总建筑面积9万平方米，设计医疗床位400张、养老床位400张，达到综合医院二级标准。	50000	30000	①2月底前与原施工方河南三建签订退场协议。 ②2月底前与新投资方积极对接合作事项，达成协议，尽快复工。 ③年底前主体结构封顶。	宋胜利 徐泽颖	区卫健委 区财政局 民航路街道	秦晶

